

14092 Biel/Bienne Kindergarten Mühlefeld

Kindergartenbau Mühlefeld

Um den Neubau mit Werkleitung zu verbinden wurde aus dem Medienkanal (best. Schulhaus) mit Mini-Twini Richtpressvortriebe in die Baugrube erstellt.

3 x Kernbohrung NW 150 mm

2 x Kernbohrung NW 250 mm

Einzug 1 x Gerofitschutzmantelrohr DN 53/50/40.8mm

Einzug 2 x 1 HDPE-S-KSR NW 80/92 mm

Einzug 2 x 1 HDPE-S-KSR NW 100/112 mm



Einstieg in Medienkanal

- 3. Bohrung
- 2. Bohrung
- 1. Bohrung



Zielgrube

